

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2025-2034

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΑΔΜΗΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργο 20.3 - Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου 20.3 - Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα αναπροσαρμόζεται σε **2030** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναπροσαρμόζεται στα **2.957 Μ€**.

Κατ' επέκταση οι αλλαγές που προκύπτουν στα τεύχη του ΔΠΑ 2025-2034 συνοψίζονται παρακάτω:

- Στο Κύριο Τεύχος (σελ. 76-81)
  Στο τέλος του παρόντος επισυνάπτεται απόσπασμα του πίνακα Εκτίμησης Δαπανών ΔΠΑ 2025-2034 όπου έχει ενσωματωθεί η αναπροσαρμογή του κόστους του έργου.
- Στο Τεύχος Έργων (σελ. 187)
  Στην Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση του έργου, το «**2029**» να αντικατασταθεί με το «**2030**» και στον Συνολικό Προϋπολογισμό του έργου, το «**2.048 Μ€**», αντικαθίσταται με το «**2.957 Μ€**».

- Στο Τεύχος Έργων (σελ.188 -190)
  Ο πίνακας των υποέργων αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα (με τις απαραίτητες αλλαγές στα εκτιμώμενα εξάμηνα ολοκλήρωσης των υποέργων και στα επικαιροποιημένα μήκη των καλωδιακών γραμμών και την προσθήκη του νέου υποέργου των οπτικών ινών):

Υποέργα

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
ΓΜ400.Σ.27	Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κορίνθου - Σταθμός Μετατροπής Κορίνθου (Α' Φάση)	Νέο	2Β'Β'	25	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΣΡ.Σ.3	Σταθμοί μετατροπής ΕΡ/ΣΡ διασύνδεσης Δωδεκανήσων (Α' Φάση)	Νέο	-	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
Μ.Σ.2	Διασύνδεση των Δωδεκανήσων Προκαταρκτικές Μελέτες (Κόστους-Οφέλους, Σκοπιμότητας, Βυθού, Περιβαλλοντικές)	-	-	-	Σε εξέλιξη	2024Β

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
ΓΜΣΡ.Σ.3	Καλωδιακές Γ.Μ.ΣΡ Υ/Γ ΣΡ στην Κόρινθο Υ/Β ΣΡ Κόρινθος - Κως Υ/Γ ΣΡ στην Κω (Α' Φάση)	Νέο	2ΥΥΓ ΣΡ + ΥΓ DMR + 2ΥΥΒ ΣΡ + ΥΒ DMR + 2ΥΥΓ ΣΡ + ΥΓ DMR	7 + 7 + 420 + 420 + 3 + 3	Επαναπρογραμματισμός	2029Α
ΣΡ.Σ.4	Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης και διαμόρφωση χώρων (Α' Φάση)	Νέο	-	-	Αλλαγή σχεδιασμού	
ΥΣ.Σ.26β	Υ/Σ Μαστιχαρίου (νεος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.26	Υ/Σ Μαστιχαρίου (νεος Υ/Σ) (Α' Φάση)	Νέο	Τμήμα Α 2 Ζυγοί 150kV 2 Διασ. διακ. 150 kV 4 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 4 Πηνία 150 kV/25 MVAr Τμήμα Β 2 Ζυγοί 150kV 2 Διασ. διακ. 150 kV 4 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 2 Πηνία 150 kV/30 MVAr 2 Πηνία 150 kV/25 MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΓΜ150.Σ.161	Καλωδιακές Γ.Μ. 150 kV (τρεις) Μαστιχάρι-Σορωνή (Α' Φάση)	Νέο	3ΥΓ1 3ΥΒ3 3ΥΓ1	14 100 0,5	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΑΝ150.Σ.98	Σορωνή (Α' Φάση)	Νέο	3 νέες πύλες Γ.Μ. 150 kV σε διπλό ζυγό 1 νέα πύλη Μ/Σ STATCOM σε διπλό ζυγό 150kV 6 Πηνία 150 kV/25 MVAr 1 Πηνίο 150 kV/50 MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
FACTS.Σ.4	Σορωνή (Α' Φάση)	Νέο	1 STATCOM ± 100 MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΟΙ.Σ.167	Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας για την ενίσχυση της τηλεπικοινωνίας της διασύνδεσης	Νέο	ΟΙ ΥΓ + ΟΙ ΥΒ	9 + 360	Νέο	2029Α

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
ΑΝ150.Σ.99	Υ/Σ ΘΗΣ Ν. Ρόδος (Β' Φάση)	Επέκταση/ Προσθήκη	1 νέα πύλη Γ.Μ. 150 kV σε διπλό ζυγό 2 Πηνία 150 kV/25 MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΓΜ150.Σ.163	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV ΘΗΣ Ν. Ρόδος - Κάρπαθος (Β' Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	5 109 0,5	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΥΣ.Σ.27β	Κάρπαθος (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.27	Κάρπαθος (νέος Υ/Σ) (Β' Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 1 Πύλη Γ.Μ. 150 kV 3 Πηνία 150kV/25MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Β

- <u>Στο Τεύχος Έργων (σελ.190)</u>
  Ο πίνακας των χρονοδιαγραμμάτων αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:

Χρονοδιαγράμματα

Κωδικός	Έναρξη υποέργου	Προμελέτες-Περιβαλλοντικές μελέτες	Έγκριση ΑΕΠΟ - Αδειοδοτήσεις	Απαλλοτριώσεις	Διακήρυξη	Κατασκευή
ΓΜ400.Σ.27	N/A	07/23	12/25	03/28	09/27	06/30
ΣΡ.Σ.3	N/A	07/23	12/25	03/27	11/24	03/30
Μ.Σ.2	N/A	-	-	-	06/23	09/24
ΓΜΣΡ.Σ.3	N/A	12/23	12/25	12/26	11/24	06/29
ΣΡ.Σ.4	N/A	-	-	-	-	-
ΥΣ.Σ.26β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.26	N/A	07/23	12/25	05/28	11/24	03/30
ΓΜ150.Σ.161	N/A	07/23	12/25	01/27	04/24	06/30
ΑΝ150.Σ.98	N/A	01/25	12/25	07/28	11/25	03/30
FACTS.Σ.4	N/A	01/25	12/25	07/28	11/25	03/30
ΑΝ150.Σ.99	N/A	12/24	12/25	01/27	11/25	09/30
ΓΜ150.Σ.163	N/A	12/24	08/25	01/27	04/24	12/30
ΥΣ.Σ.27β	N/A	-	-	-	-	-
ΥΣ.Σ.27	N/A	01/25	08/25	05/28	11/25	09/30
ΟΙ.Σ.167	-	-	-	-	-	06/29

Έργο 20.4 – Διασύνδεση νήσων ΒΑ Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου 20.4 - Διασύνδεση νήσων ΒΑ Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα αναπροσαρμόζεται σε **2030** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναπροσαρμόζεται στα **1.425 Μ€**.

Κατ' επέκταση, οι αλλαγές που προκύπτουν στα τεύχη του ΔΠΑ 2025-2034 συνοψίζονται παρακάτω:

- Στο Κύριο Τεύχος (σελ. 76-81)
  Στο τέλος του παρόντος επισυνάπτεται απόσπασμα του πίνακα Εκτίμησης Δαπανών ΔΠΑ 2025-2034 όπου έχει ενσωματωθεί η αναπροσαρμογή του κόστους του έργου.

- Στο Τεύχος Έργων, (σελ. 191)
  Στην Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση του έργου, το «**2029**» να αντικατασταθεί με το «**2030**» και στον Συνολικό Προϋπολογισμό του έργου, το «**1.246 Μ€**», αντικαθίσταται με το «**1.425 Μ€».**

- Στο Τεύχος Έργων (σελ.193 - 195)
  Ο πίνακας των υποέργων αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα (με τις απαραίτητες αλλαγές στα εκτιμώμενα εξάμηνα ολοκλήρωσης των υποέργων και στα επικαιροποιημένα μήκη των καλωδιακών γραμμών):

Υποέργα

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
Μ.Σ.3	Διασύνδεση των Δωδεκανήσων Προκαταρκτικές Μελέτες (Κόστους-Οφέλους, Σκοπιμότητας, Βυθού, Περιβαλλοντικές)	-	-	-	Σε εξέλιξη	2025Α
ΑΝ150.Σ.155	ΚΥΤ Ν. Σάντας (Α' Φάση)	Επέκταση/ Προσθήκη	1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kV	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΓΜ150.Σ.171	Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας - Υ/Σ Ζεύξης Θράκης (Α' Φάση)	Νέο	Z'	38	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
Τ150.Σ.9β	Υ/Σ Ζεύξης Θράκης 150 kV (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	
Τ150.Σ.9	Υ/Σ Ζεύξης Θράκης 150 kV (νέος Υ/Σ) (Α' Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. Διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 2 Πηνία 150 kV/40 MVAr 2 πλήρεις πύλες Μ/Σ σε διπλό ζυγό 2 νέοι Μ/Σ 150kV/150kV 300 MVA (PST)	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΓΜ150.Σ.172	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης Θράκης - Λήμνος (Α' Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	3,7 132 1,8	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΥΣ.Σ.29β	Λήμνος (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.29	Λήμνος (νέος Υ/Σ) (Α' Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 2 Πηνία 150 kV/40 MVAr 3 Πηνία 150 kV/45 MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΓΜ150.Σ.173	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Λήμνος - Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου (Δυτ. Λέσβος) (Α' Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	1,8 145 11,2	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
Τ150.Σ.10β	Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου (Δυτ. Λέσβος) (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
ΥΣ.Σ.41 (Τ150.Σ.10)	Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου (Δυτ. Λέσβος) (νέος Υ/Σ)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. Διακ. 150 kV 5 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 1 Πύλη Μ/Σ STATCOM 150 kV 4 Πηνία 150 kV/45 MVAr 1 Πηνίο 150 kV/50 MVAr 2 Πηνία 150 kV/30 MVAr	-	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
FACTS.Σ.5	Λέσβος (Μυτιλήνη) (Α' Φάση)	Νέο	1 STATCOM -50/+100 MVAr		Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΓΜ150.Σ.174	Γ.Μ 150kV Δυτική Λέσβος- Μυτιλήνη (Α' Φάση)	Νέο	2Β	40	Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΥΣ.Σ.30β	Λέσβος (Μυτιλήνη) (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.30	Λέσβος (Μυτιλήνη) (νέος Υ/Σ) (Α' Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV		Επαναπρογραμματισμός	2030Α
ΓΜ150.Σ.175	Καλωδιακή Γ.Μ 150kV Δυτική Λέσβος -Σκύρος (Γ' Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	6,5 137 10	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΥΣ.Σ.31β	Σκύρος (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-	-	Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.31	Σκύρος (νέος Υ/Σ) (Β' Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 1 Πηνίο 150kV/60MVAr 2 Πηνία 150 kV/45 MVAr 1 Πηνίο 150kV/40MVAr		Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΓΜ150.Σ.176	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σκύρος - Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας (Β' Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	0,2 49 1	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
Τ150.Σ.11β	Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 150kV (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-		Επαναπρογραμματισμός	
Τ150.Σ.11	Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 150kV (νέος Υ/Σ) (Β' Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV		Αλλαγή σχεδιασμού	
ΓΜ150.Σ.177	Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας - ΚΥΤ Αλιβερίου (Β' Φάση)	Νέο	ΥΓ1	29,2	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΑΝ150.Σ.156	ΚΥΤ Αλιβερίου (Β' Φάση)	Επέκταση/ Προσθήκη	1 νέα πλήρης πύλη Γ.Μ. 150 kV σε διπλό ζυγό 1 πηνίο 150kV/60MVAr		Επαναπρογραμματισμός	2030Β

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
ΓΜ150.Σ.178	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Δυτική Λέσβος - Χίος (Β΄ Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	10 90 0,5	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΥΣ.Σ.32β	Χίος (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-		Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.32	Χίος (νέος Υ/Σ) (Β΄ Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 5 Πηνία 150 kV/30 MVAr		Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΓΜ150.Σ.179	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Χίος - Σάμος (Γ΄ Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	6,5 110 0,2	Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΥΣ.Σ.33β	Σάμος (νέος Υ/Σ) Πρόσκτηση χώρων	-	-		Επαναπρογραμματισμός	
ΥΣ.Σ.33	Σάμος (νέος Υ/Σ) (Β΄ Φάση)	Νέο	2 Ζυγοί 150 kV 1 Διασ. διακ. 150 kV 2 Πύλες Γ.Μ. 150 kV 5 Πηνία 150 kV/30 MVAr 1 Πυκν. 150 kV/25 MVAr		Επαναπρογραμματισμός	2030Β
ΓΜ150.Σ.180	Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σάμος - Μαστιχάρι (Κως) (Β΄ Φάση)	Νέο	ΥΓ1 ΥΒ3 ΥΓ1	16 101 1	Επαναπρογραμματισμός	2030Β

- Στο Τεύχος Έργων (σελ.196)
  Ο πίνακας των χρονοδιαγραμμάτων αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:

Χρονοδιαγράμματα

Κωδικός	Έναρξη υποέργου	Προμελέτες-Περιβαλλοντικές μελέτες	Έγκριση ΑΕΠΟ - Αδειοδοτήσεις	Απαλλοτριώσεις	Διακήρυξη	Κατασκευή
Μ.Σ.3	N/A	-	-	-	06/23	03/25
ΑΝ150.Σ.155	N/A	10/23	N/A	N/A	02/29	04/30
ΓΜ150.Σ.171	N/A	10/23	06/26	10/28	04/28	06/30
Τ150.Σ.9β	N/A	-	-	-	-	
Τ150.Σ.9	N/A	10/23	06/26	11/27	11/25	03/30
ΓΜ150.Σ.172	N/A	10/23	06/26	06/27	04/24	06/30
ΥΣ.Σ.29β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.29	N/A	10/23	06/26	11/27	04/24	03/30
ΓΜ150.Σ.173	N/A	12/23	06/26	01/27	04/24	06/30
Τ150.Σ.10β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.41	N/A	10/23	06/26	11/27	11/25	03/30
FACTS.Σ.5	N/A	12/23	06/26	11/27	11/25	03/30
ΓΜ150.Σ.174	N/A	12/23	10/26	10/28	04/28	03/30
ΥΣ.Σ.30β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.30	N/A	12/23	10/26	05/28	11/25	03/30
ΓΜ150.Σ.175	N/A	-	07/26	06/27	04/24	12/30
ΥΣ.Σ.31β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.31	N/A	10/23	10/24	05/28	11/25	09/30
ΓΜ150.Σ.176	N/A	10/23	09/25	06/26	04/24	12/30
Τ150.Σ.11β	N/A	-	-	-	-	
Τ150.Σ.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ΓΜ150.Σ.177	N/A	-	-	-	04/24	12/30
ΑΝ150.Σ.156	N/A	N/A	02/26	N/A	07/29	09/30
ΓΜ150.Σ.178	N/A	-	11/25	12/27	04/24	12/30
ΥΣ.Σ.32β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.32	N/A	01/25	12/25	05/28	11/25	09/30
ΓΜ150.Σ.179	N/A	-	-	12/27	04/24	12/30
ΥΣ.Σ.33β	N/A	-	-	-	-	
ΥΣ.Σ.33	N/A	02/25	12/25	05/28	11/25	09/30
ΓΜ150.Σ.180	N/A	-	10/25	12/27	04/24	12/30

Έργο 24.4 - Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου 24.4 - Νέα Διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας αναπροσαρμόζεται σε **2033** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναπροσαρμόζεται στα **950,1 Μ€**.

- Στο Κύριο Τεύχος (σελ.59-60)
  Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 5.4.3 «*Ο ορίζοντας ολοκλήρωσής του είναι το 2031*.» αντικαθίσταται με το παρακάτω «*Ο ορίζοντας ολοκλήρωσής του είναι το 2033*.»
- Στο Κύριο Τεύχος (σελ. 76-81)
  Στο τέλος του παρόντος επισυνάπτεται απόσπασμα του πίνακα Εκτίμησης Δαπανών ΔΠΑ 2025-2034 όπου έχει ενσωματωθεί η αναπροσαρμογή του κόστους του έργου.
- Στο Τεύχος Έργων (σελ. 291)
  Στην Εκτιμώμενη Ολοκλήρωση του έργου, το «**2031**» να αντικατασταθεί με το «**2033**» και στον Συνολικό Προϋπολογισμό του έργου, το «**606 Μ€**», να αντικατασταθεί με το «**950,1 Μ€** »

- Στο Τεύχος Έργων (σελ. 292)
  Ο πίνακας των υποέργων αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα(με τις απαραίτητες αλλαγές στα εκτιμώμενα εξάμηνα ολοκλήρωσης των υποέργων):

Υποέργα

Κωδικός	Ονομασία	Φύση έργου	Περιγραφή		Κατάσταση	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
			Εξοπλισμός	km		
Μ.Σ.4	Προκαταρκτικές Μελέτες (Κόστους-Οφέλους, Σκοπιμότητας, Βυθού, Περιβαλλοντικές)	-	-	-	Προγραμματισμένο	2027Α
ΣΡ.Σ.5	Σταθμοί μετατροπής ΕΡ/ΣΡ 2ης διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας	Νέο	-	-	Προγραμματισμένο	2033Β
ΓΜΣΡ.Σ.4	Καλωδιακές Γ.Μ. 400kV: Υ/Γ ΣΡ στην Θεσπρωτία και στην Galatina Υ/Β ΣΡ Θεσπρωτία - Galatina	Νέο	2ΥΥΓ ΣΡ + 2ΥΥΒ ΣΡ	55 + 220	Προγραμματισμένο	2033Β
ΣΡ.Σ.32	Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης θαλάσσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία	Νέο	-	-	Προγραμματισμένο	2033Β
ΟΙ.Σ.156	Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας ΚΥΤ Θεσπρωτίας - Galatina	Νέο	ΟΙ ΥΓ + ΟΙ ΥΒ	55 + 220	Προγραμματισμένο	2033Β

- Στο Τεύχος Έργων (σελ. 293)
  Ο πίνακας των χρονοδιαγραμμάτων αντικαθίσταται με τον παρακάτω πίνακα:

Χρονοδιαγράμματα

Κωδικός	Έναρξη υποέργου	Προμελέτες-Περιβαλλοντικές μελέτες	Έγκριση ΑΕΠΟ - Αδειοδοτήσεις	Απαλλοτριώσεις	Διακήρυξη	Κατασκευή
Μ.Σ.4	04/25	05/27	-	-	-	05/27
ΣΡ.Σ.5	04/25	05/27	12/28	-	06/27	12/33
ΓΜ400.Σ.34	04/25	05/27	12/28	-	06/27	12/33
ΣΡ.Σ.32	04/25	05/27	12/28	-	06/27	12/33
ΟΙ.Σ.163	04/25	05/27	12/28	-	06/27	12/33

Νέες προσθήκες στο ΔΠΑ 2025-2034

Έργο 25.15 - Κτηριακές ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις σε Υποσταθμούς, ΚΥΤ & κτήρια Διοίκησης

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου *Έργο 25.15 - Κτηριακές ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις σε Υποσταθμούς, ΚΥΤ & κτήρια Διοίκησης* ορίζεται το **2029** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στα **35 Μ€**. Τα υποέργα του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Ονομασία	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
ΥΠ.Σ.3	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Αρκαδίας (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.4	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.5	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Μαγνησίας (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.6	Ανακαίνιση Υποσταθμών και ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας	2026
ΥΠ.Σ.7	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Μεσσηνίας (ΕΠΜ)	2027
ΥΠ.Σ.8	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Ηλείας (ΕΠΜ)	2027
ΥΠ.Σ.9	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Λάρισας (ΕΠΜ)	2027
ΥΠ.Σ.10	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Κεφαλλονιάς (ΕΠΜ)	2027
ΥΠ.Σ.11	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Φθιώτιδας (ΕΠΜ)	2028
ΥΠ.Σ.12	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Φωκίδας (ΕΠΜ)	2028
ΥΠ.Σ.13	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Τρικάλων (ΕΠΜ)	2029
ΥΠ.Σ.14	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Αττικής (ΕΠΜ)	2029
ΥΠ.Σ.15	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Εύβοιας (ΕΠΜ)	2029
ΥΠ.Σ.16	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Έβρου (ΕΠΜ)	2029
ΥΠ.Σ.17	Ανακαίνιση ΚΥΤ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.18	Ανακαίνιση ΚΥΤ στην περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.19	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΕΠΜ)	2028
ΥΠ.Σ.20	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Αλεξανδρούπολης (ΕΠΜ)	2028
ΥΠ.Σ.21	Ανακαίνιση Υποσταθμών Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΜ)	2029
ΥΠ.Σ.22	Ανακαίνιση κτηρίων στο Κρυονέρι Αττικής (ΕΠΜ+Η/Μ)	2028
ΥΠ.Σ.36	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου γραφείων στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΜ+Η/Μ)	2027
ΥΠ.Σ.32	Ανακαίνιση Υποσταθμών Π.Ε. Κέρκυρας (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.33	Ανακαίνιση ΤΔ ΥΒ Κάβου (ΕΠΜ)	2026
ΥΠ.Σ.37	Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΥΤ & Υποσταθμών στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Η/Μ)	2026
ΥΠ.Σ.38	Ενεργειακή αναβάθμιση εξωτερικών χώρων σε ΚΥΤ Δυτ. Μακεδονίας (Η/Μ)	2026

ΥΠ.Σ.39	Ενεργειακή αναβάθμιση Υποσταθμών της περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Η/Μ)	2026
ΥΠ.Σ.40	Ενεργειακή αναβάθμιση Υποσταθμών Π.Ε. Μαγνησίας (Η/Μ)	2028
ΥΠ.Σ.41	Ενεργειακή αναβάθμιση σε ΚΥΤ Π.Ε. Χαλκιδικής (Η/Μ)	2028
ΥΠ.Σ.42	Ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτηρίου Διοίκησης ΠΤΚΕΔΜ (Η/Μ)	2029
ΥΠ.Σ.79	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων Τρίπολης (Η/Μ)	2027
ΥΠ.Σ.71	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των ΚΥΤ της Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΜ+Η/Μ)	2026
ΥΠ.Σ.74	Ανακαίνιση εξωτερικών χώρων στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι (ΕΠΜ+Η/Μ)	2027
ΥΠ.Σ.78	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου ΠΚΕΕΔΜ-Θ στην Πτολεμαιδα (ΕΠΜ+Η/Μ)	2026
ΥΠ.Σ.45	Ενίσχυση της περίφραξης του ΚΥΤ Κουμουνδούρου (ΕΠΜ)	2027
ΥΠ.Σ.43	Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο Data Center του ΠΚΕΕ Θεσσαλονίκης (ΕΠΜ+Η/Μ)	2025
ΥΠ.Σ.49	Αντικατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας και ύδρευσης του ΠΚΕΕΔΜ-Θ στην Πτολεμαίδα (Η/Μ)	2026
ΥΠ.Σ.30	Στατική ενίσχυση και αποκατάσταση του κτηρίου του ΑΔΜΗΕ στα Σεπόλια (ΕΠΜ)	2027

Έργο 25.16 - Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου *Έργο 25.16 - Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας* ορίζεται το **2029** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στα **21,2 Μ€**. Τα υποέργα του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Ονομασία	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
ΥΠ.Σ.50	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Λάρυμνας	2028
ΥΠ.Σ.51	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου	2028
ΥΠ.Σ.52	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον ΥΣ Ελευσίνας	2028
ΥΠ.Σ.53	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Λάρισα Ι	2028
ΥΠ.Σ.54	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Λάρισα ΙΙ	2028
ΥΠ.Σ.55	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Λάρισας	2028
ΥΠ.Σ.56	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στις εγκαταστάσεις ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι	2028
ΥΠ.Σ.57	Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενεργειακής διαχείρισης απομακρυσμένων υποσταθμών του ΑΔΜΗΕ	2026
ΥΠ.Σ.58	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης	2029
ΥΠ.Σ.59	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Λαγκαδά	2029
ΥΠ.Σ.60	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Καρδιάς	2029
ΥΠ.Σ.61	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Αχαρνών	2029
ΥΠ.Σ.62	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου	2029
ΥΠ.Σ.63	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΚΥΤ Παλλήνης	2029
ΥΠ.Σ.64	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Σίνδος Ι	2029
ΥΠ.Σ.65	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Πολίχνη	2029
ΥΠ.Σ.66	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Εύοσμος	2029
ΥΠ.Σ.67	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Φοίνικας	2029
ΥΠ.Σ.68	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στον Υ/Σ Τριχωνίδα	2029
ΥΠ.Σ.69	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ασφαλείας στο ΤΔ Ρίου	2029
ΥΠ.Σ.70	Προμήθεια & Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας σε Εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ στο ΒΟΟ	2029

Έργο 25.17 - Νέες υποδομές για τις στεγαστικές και αποθηκευτικές ανάγκες του ΑΔΜΗΕ

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου *Έργο 25.17 - Νέες υποδομές για τις στεγαστικές και αποθηκευτικές ανάγκες του ΑΔΜΗΕ* ορίζεται το **2030** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στα **127,2 Μ€**. Τα υποέργα του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Ονομασία	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
ΥΠ.Σ.24	Ανακαίνιση επιστέγασης κτηρίων ΑΔΜΗΕ σε Στερεά Ελλάδα & Αττική	2026
ΥΠ.Σ.25	Ανακαίνιση επιστέγασης κτηρίων ΑΔΜΗΕ σε Δυτ. Ελλάδα & Επτάνησα	2026
ΥΠ.Σ.26	Ανακαίνιση επιστέγασης κτηρίων ΑΔΜΗΕ στη Βόρεια Ελλάδα	2026
ΥΠ.Σ.27	Ανακαίνιση επιστέγασης κτηρίων ΑΔΜΗΕ στην Πελοπόννησο	2026
ΥΠ.Σ.28	Επέκταση Υ/Σ Ηράκλειο ΙΙ	2026
ΥΠ.Σ.29	Κατασκευή χώρου αποθήκευσης υλικών προς ανακύκλωση στον Υποσταθμό Ελευσίνας	2028
ΥΠ.Σ.31	Κατασκευή νέου χώρου αποθήκευσης και χώρου στάθμευσης στο ΚΥΤ Λάρισας	2027
ΥΠ.Σ.34	Κατασκευή κτηρίου στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης	2030
ΥΠ.Σ.35	Ανακαίνιση κτηρίου στη Δόξα Θεσσαλονίκης	2029
ΥΠ.Σ.44	Κατασκευή νέου κτηρίου στη Δόξα Θεσσαλονίκης	2029
ΥΠ.Σ.46	Μεταγκατάσταση αποθηκών στο ΚΥΤ Λάρισας	2029
ΥΠ.Σ.47	Αγορά οικοπέδου στο Κρυονέρι Αττικής	2026
ΥΠ.Σ.48	Κατασκευή κτηρίου στο Κρυονέρι Αττικής	2029
ΥΠ.Σ.72	Αγορά νέων αποθηκευτικών χώρων	2028
ΥΠ.Σ.73	Κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων	2029
ΥΠ.Σ.75	Κατασκευή υπαίθριου χώρου αποθήκευσης στο ΚΥΤ Καρδιάς	2027
ΥΠ.Σ.76	Αγορά νέου κτηρίου στην Αθήνα	2027
ΥΠ.Σ.77	Ανακαίνιση νέου κτηρίου στην Αθήνα	2027

Έργο 25.18 - Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης (Digital Maintenance Center

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου *Έργο 25.18 - Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης (Digital Maintenance Center)* ορίζεται το **2029** και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στα **22 Μ€**. Το υποέργο του έργου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός	Ονομασία	Εκτιμώμενη ολοκλήρωση
ΤΠΕ.Σ.12	Υλοποίηση και υποστήριξη Ψηφιακού Κέντρου Συντήρησης (Digital Maintenance Center)	2029

- Στο Κύριο Τεύχος (σελ.85)
  Το απόσπασμα του πίνακα 6.10 Πρόοδος υλοποίησης έργων (σελ. 85) αντικαθίσταται με τον παρακάτω απόσπασμα πίνακα:

Κωδικός έργου	Έργο	Εκτιμώμενο έτος ολοκλήρωσης ΔΠΑ 2024-2033	Εκτιμώμενο έτος ολοκλήρωσης ΔΠΑ 2025-2034	Πρόοδος έως και Μάρτιο 2024	Ανασκόπηση
18.2	ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 150 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	2025	2025	2,1%	Επίκειται η έναρξη κατασκευαστικών εργασιών.
18.3	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV	2026	2027	75,4%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
18.4	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 150 kV ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2024	2025	95,3%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
19.1	Δ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	2025	2026	50,7%	Η υλοποίηση όλων των υποέργων είναι σε εξέλιξη.
19.2	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	2025	2025	41,0%	Η υλοποίηση του έργου είναι σε εξέλιξη.
19.3	ΝΕΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΝΟΥ	2025	2026	2,4%	Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του συνολικού έργου καταρτίζεται σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.
19.4	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ	2027	2028	12,0%	α. Γ.Μ. 150 kV Αθερινόλακκος– Σύστημα: Τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω διέλευσης πλησίον λατομείου. Καθυστέρηση στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων. β. Γ.Μ. 150 kV Χανιά –Δαμάστα: Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου παρουσιάζει εμπλοκές με τοπικούς φορείς και την Αρχαιολογία. Εξετάζεται αλλαγή της όδευσης και υπογειοποίηση τμήματος πλησίον του Υ/Σ Χανιά Ι μήκους 2 km.
20.1	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 150 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ (Μέρος IV)	2023	2031	35,1%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
20.2	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 400 kV ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΥΤ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ)	2024	2028	50,7%	Στο παρόν ΔΠΑ συμπεριλαμβάνεται νέο υποέργο πύλης ΑΜΣ 400 kV για τον διαχωρισμό της σύνδεσης των ΑΜΣ Νο 1 και 2 στο ΚΥΤ Θεσσαλονίκης.
20.3	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	2028	2030	0,1%	Στο στάδιο των περιβαλλοντικών μελετών και αδειοδοτήσεων.
20.4	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΩΝ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	2029	2030	0,2%	Στο στάδιο των περιβαλλοντικών μελετών και αδειοδοτήσεων.
20.5	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ	2027	2028	1,0%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
21.1	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	2028	2028	2,0%	
21.2	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV	2029	2032	0,2%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
21.3	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV	2029	2032	0,2%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
21.4	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV	2026	2027	1,5%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
21.5	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Υ/Σ ΑΠΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV	2029	2033	0,0%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.

- Στο Κύριο Τεύχος (σελ.87)
  Το απόσπασμα του πίνακα 6.10 Πρόοδος υλοποίησης έργων (σελ. 87) αντικαθίσταται με τον παρακάτω απόσπασμα πίνακα:

Κωδικός έργου	Έργο	Εκτιμώμενο έτος ολοκλήρωσης ΔΠΑ 2024-2033	Εκτιμώμενο έτος ολοκλήρωσης ΔΠΑ 2025-2034	Πρόοδος έως και Μάρτιο 2024	Ανασκόπηση
23.8	ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙ-ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ Υ/Σ ΚΑΝΤΑΝΟΥ	2032	2032	0,0%	
23.9	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ Γ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	2030	2033	0,0%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
23.10	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ	2025	2026	7,9%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
23.11	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΤ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	2032	2034	0,0%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
23.12	ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ	2029	2031	0,0%	Επαναπρογραμματισμός του έργου σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή της Τουρκίας.
24.1	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	2028	2033	0,0%	Επαναπρογραμματισμός λόγω νέων προτεραιοποιήσεων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των αναγκών του Συστήματος Μεταφοράς.
24.2	ΚΥΤ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kV	2030	2031	0,0%	Επαναπρογραμματισμός του έργου σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές της Αλβανίας και της Ιταλίας.
24.3	ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ	2030	2031	0,0%	Επαναπρογραμματισμός του έργου σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή της Αλβανίας.
24.4	ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ	2031	2033	0,3%	Επαναπρογραμματισμός του έργου σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή της Ιταλίας.

Ακολουθούν τα κελιά του πίνακα *6.4 Εκτίμηση Δαπανών ΔΠΑ 2025-2034* (σελ. 76-81) του Κυρίου Τεύχους, τα οποία εμφανίζουν τις αλλαγές στα έργα 20.3-Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, 20.4-Διασύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα & 24.4-Διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, την προσθήκη των νέων έργων 25.15-25.18 καθώς και την επικαιροποιημένη συνολική συγκεντρωτική εκτίμηση του συνολικού κόστους και των ετήσιων χρηματοροών του ΔΠΑ 2025-2034:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2025 - 2028 (εκατομ. €)								ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-2028 (εκατομ. €)		ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-2034 (εκατομ. €)	
	Ονομασία	2025		2026		2027		2028					
		Έργα ενίσχυσης Συστήματος ή επέκτασης για σύνδεση Δικτύου	Έργα Δικτύου ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών	Έργα ενίσχυσης Συστήματος ή επέκτασης για σύνδεση Δικτύου	Έργα Δικτύου ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών	Έργα ενίσχυσης Συστήματος ή επέκτασης για σύνδεση Δικτύου	Έργα Δικτύου ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών	Έργα ενίσχυσης Συστήματος ή επέκτασης για σύνδεση Δικτύου	Έργα Δικτύου ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών	Έργα ενίσχυσης Συστήματος ή επέκτασης για σύνδεση Δικτύου	Έργα Δικτύου ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών	Έργα ενίσχυσης Συστήματος ή επέκτασης για σύνδεση Δικτύου	Έργα Δικτύου ή επέκτασης για σύνδεση Χρηστών
20.3	**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**	1,4	0,0	502,6	0,0	553,8	0,0	575,7	0,0	1633,4	0,0	2948,8	0,0
20.4	**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΩΝ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**	2,1	0,0	196,2	0,0	202,4	0,0	264,0	0,0	664,7	0,0	1419,8	0,0
24.4	**ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ**	1,1	0,0	4,0	0,0	20,0	0,0	99,8	0,0	124,9	0,0	950,1	0,0
25.15	**ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΥΤ & ΚΤΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**	0,6	0,0	12,7	0,0	10,0	0,0	8,8	0,0	32,1	0,0	35,1	0,0
25.16	**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**	0,0	0,0	4,8	0,0	1,5	0,0	6,5	0,0	12,8	0,0	21,2	0,0
25.17	**ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ**	0,1	0,0	8,8	0,0	70,6	0,0	25,1	0,0	104,7	0,0	127,2	0,0
25.18	**ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΕΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (DIGITAL MAINTENANCE CENTER)**	0,0	0,0	8,0	0,0	6,0	0,0	4,0	0,0	18,0	0,0	22,0	0,0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΠΑ:	**620,9**	**1,2**	**1055,2**	**3,6**	**1064,8**	**1,2**	**1221,9**	**0,0**	**3962,7**	**6,0**	**7624,5**	**6,0**